

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Залорітєжя
(місце складання)

№ 375

від «22» 04 2026 року

Відповідно до договору від «21» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Залорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 пр. Металургів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно устаткувати фугляр з/п
- 4) Дроти на з/п
- 5) Рослини на з/п
- 6) Виробкові крани з вигораним терміном експлуатації'

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця
- 2) З'ясування щодо фуглярів усунути протягом 3 місяців
- 3) Прибрати драти з 2/р протягом 1 року.
- 4) Прибрати рослини з 2/р протягом 1 року.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани з висерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.

Виконано: змащено та перевірено 8 кранів;
перепаковано 4 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне окресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надія тиску протягом 5 хв не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

При виконанні ТО ВБСТ витоків газу виявлено та усунуто.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Жиганка С.О. 22.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)