

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складення)

№ 452

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № 501 (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Мизгалка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29 вул. Насосна.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три витоки на ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Рослини на газопроводі.
- 4) Порушено кріплення фасадного з/п.
- 5) Двереві крани з висхідними терміном експлуатації.
- 6) Необхідно ущільнити друтвар з/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця
- 2) Закріпити крани тейми протягом 3 місяців.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани протягом 1 року з вищерахованим терміном експлуатації.
- 4) Прибрали рослини з г/р протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо димарів усунути протягом 3 місяців.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: значено та перевірено 8 кранив;  
перепаковано 4 муфтові з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Маріжка тиску протягом 5 хв. не перевищила допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.05.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)