

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 351

від «21» 04 2026 року

Відповідно до договору від «20» 04 2026 року № БМ/милотвей,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мельника Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 946 Наукове
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). ністечко

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три виконавці ТО ВБСГ виявлені витічки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно укласти футляр 2/п.
- 4) Гуртові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Необхідно замінити кран.
- 6) Відстань від 2/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу з стіни за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зауваження щодо дуттярів усунути протягом 3 місяців.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з вищерахислим терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо відстані між 2/п та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 5) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: знаєшми та перевірили 1 пробковий кран; перераховано 1 муфт. з'єднання.

Виконано контрольне огресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С. О.

21.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язовика)