

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжся  
(місце складення)

№ 401

від «27» 04 2026 року

Відповідно до договору від «24» 04 2026 року № Б<sup>5</sup> (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ  
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО  
Таран Володимир Сергійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, О.Говорухи.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Тідиння тиску при контрольному опресуванні по  
стояку квартир № 13; 14; 16; 17; 19; 20 вище  
допустимого
- 4) Тіг час виконання ТО ВБСГ були виявлені виток  
газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартир № 13; 14; 16; 17;  
19; 20

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід на протезі троту
- 2) Надати акт перевірки ДВК на протезі 1 місяця
- 3) Для пуску газу по стояку квартир № 13, 14, 16, 17, 19, 20, необхідно надати доступ до квартир № 13, 16, 17

Змастили 4 пробкові крани вводу, перепакували Імпортне з'єднання. Витоки газу ліквідовані

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж троту.

Виконали контрольне опресування повітря тиском 500мм вод. ст. падіння тиску на протезі 5х8 не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир № 13, 14, 16, 17, 19, 20 падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено

Тодарбування експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3 пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

27.04.26  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)