

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 576

від « 15 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 14 » 05 2026 року № БН(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №133 в. Гермог

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно ущільнити фугляр 2/а.
- 5) Порушено кріплення газового 2/а.
- 6) Пробнові крани з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Згорнути зовнішній з'єднаний з'єднання протягом 1 року.
- 3) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 4) З'ясувати, що за фактичними усунути протягом 3 місяців.
- 5) Рекомендовано замінити пробні крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: замінено та перевірено 12 краних;
перепаковано 6 шуртовиків з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійняти тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимий норму і склав 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С. О.

15.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)