

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 329

від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від «16» 04 2026 року № БМ/типовісі,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 в. Гершог Ліварна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно ущільнити футляр з/р.
- 5) Порушено кріплення фасадного з/р.
- 6) Пробкові крапи з вичерпаним терміном експлуатації.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Діагностикувати протягом 1 року.
- 3) Закріпити кромштейни протягом 3 місяців.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витік газу виявлений та усунути.

Виконано: змащено та перевірено 10 кранив та
перепаявано 3 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском
500 мм водного стовпчика. Тривалість тиску протягом
5 хв. не перевищило допустимую норму і склало
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигонка С. О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)