

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 408

від «24» 04 2026 року

Відповідно до договору від «24» 04 2026 року № БН (мировий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 вул. Сергія Сиченка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витоки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно ущільнити фугляр 2/р.
- 5) Дроти на 2/р.
- 6) Трубкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ФВК протягом 1 місяця.
- 2) Котарбувати зовнішньої з/р протягом 1 року.
- 3) Зауваження щодо дутарів усунути протягом 3 місяців.
- 4) Зрибрати дроти з з/р протягом 1 року.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигерганим терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витік газу виявляти та усунути.

Виконано: змашено та перевірено 9 кранів;
перелаковано 5 муфтавих з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовбчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовбчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О.

27.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновилця)