

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 404

від «27» 04 2026 року

Відповідно до договору від «24» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Сименка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 вул. Сергія
Сименка
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витічки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ФВК.
- 3) Газокровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно уцілювати футляр з/п.
- 5) Пробкові крапи з витержками терміном експлуатації.
- 6) Дроти мех з/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

5

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зорядувати зовнішній з/п протягом 1 року.
- 3) Прибрати дріт з з/п протягом 1 року.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигораним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо дуттярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витоки газу виявлені та усунені.

Виконано: замасовано та перевірено 4 крани;
перепаковано 2 шуртові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. Не перевищило допустимого норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С.О. 27.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)