

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 44

від «07» 05 2026 року

Відповідно до договору від «06» 05 2026 року № Б⁵ (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Торан Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17; Ситова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Защитні фрутлери
- 4) Не закріплені кронштейми на фасадному газопроводі
- 5) Тієї жас проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу.
- 6) Корозія ділянки газопроводу що проходить в фрутлері через фасад будівлі до квартири 537

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 37, 41, 45, 49, 53, 57,
61, 65, 69

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тестувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 3) Розшукати фуглери - 1 місяць
- 4) Закріпити кронштейни на фасаднаму газопроводі на протязі 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року

5) Замінити ділянку газопроводу в фуглері-негайно. Змащено 9 пробкових кранив вводу, перепаявано 3 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир № 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69 падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ТБСТ


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____ 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

07.05.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)