

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 315

від « 15 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 14 » 04 2026 року № БМ/типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мизакка Сергій Олександрович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 171А пр. Соборний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує заручування.
- 4) Дроти на з/р
- 5) Необхідно ущільнити футляр з/р.
- 6) Пробкові крани з вищерайонним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Подарбувати зовнішній з'єдн. протягом 1 року.
- 3) Зауваження щодо друтярів усунути протягом 3 місяців.
- 4) Прибрати дроти з з'єдн. протягом 1 року.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу визвеші та усунуємо.

Виконано: змащено та перевірено 2 пробкових крани; перелаковано 2 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм. водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимую норму і скінчалось 10 мм водного стовпчика

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 15.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)