

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складення)

№ 380

від «23» 04 2026 року

Відповідно до договору від «22» 04 2026 року № DN (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Жиганко Сергій Олексійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, збівана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 186Апр. Соборний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоків газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує закріплення.
- 4) Необхідно уцілювати футляр з/п.
- 5) Дроти на з/п.
- 6) Дробкові крани з витратами терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Згорбувати зовнішній з'єднаний з'єднаний протягом 1 року.
- 3) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з визерпаєм на терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Замінити дроти з з'єднаний протягом 1 року.
- 6) При виконанні ТВ ВБСТ витяги газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 3 крани; перепаковано 2 муфтові з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Стадія тиску протягом 5 хв. не перевищила допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подарьша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 23.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)