

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складення)

№ 462

від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від «05» 05 2026 року № БН (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Мизалка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 216 гр. Соборна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно уцілювати гутляр з/п.
- 5) Дроти на газопроводі.
- 6) Кробкові крапи з висерпаним терміном експлуатації.
- 7) Відстань від з/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 8) Гутляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Терарбувати зовнішній з'єдн. протягом 1 року.
- 3) Придбати дроти з з'єдн. протягом 1 року.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з висерпаним терміном експлуатації: протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо рутинів усунути протягом 3 місяців.
- 6) Зауваження щодо відстані між з'єдн. та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витоків газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 19 кранів;  
перепаковано 8 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітрями тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищує допустиму норму і склепо 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешканка С.О. 06.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)