

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 520

від « 15 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 14 » 05 2026 року № Б^Б (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 107, Зарівна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Фасадний газопровід проходить через застеклені балкони
- 4) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу
- 5) Корозія ділянки газопроводу що проходить в футлярі
через фасад будівлі до квартири Б 250

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Кв. Б 250, 254, 258, 262,
266, 270, 274, 278, 282

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тіфарибувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів - 1 місяць
- 3) Виконати винос фасадного газопроводу за межі закритих балконів впродовж 1 року

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кувшові, впродовж 1 року.

- 4) Замінити ділянку газопроводу в футлярі - негайно.

Змастили 35 пробкових кранив вводу, перепаявали 14 муфтових з'єднань. Витоки газу ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир № 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено.

Поточна експлуатація ВБСТ згідно розділу 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

15.05.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)