

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 150

від « 05 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 05 2026 року № БН(мировий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 "Серепанківської"
пробулок
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоків газу виявлено.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Трубоводні крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 4) Необхідно ущільнити фугляр з/р.
- 5) Відсутнє кріплення фасадного з/р.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 8, 11

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Захрипити крошечками протягом 3 місяців.
- 3) Зауваження щодо рутлярів усунути протягом 3 місяців.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) При виконанні ТД ВБСТ витоків газу виявлено та усунуто.

Виконано: змащено та перевірено 7 кранив;
перезаховано 3 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском
500 мм водного стовпчика. Надія тиску протягом
5 хв. не перевищила допустимую норму і склала
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О.

05.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)