

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 311

від «14» 04 2026 року

Відповідно до договору від «13» 04 2026 року № 5N/типовий  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Жигалка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 Штурмова вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Фасадний г/р проходить через застелені балкони.
- 4) Необхідно ущільнити футляр г/р.
- 5) Проблемні краєви з визначеним терміном експлуатації.
- 6) Відстань від г/р до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Згорарбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 2) Вимести фасадний г/п за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Зауваження щодо фужарів усунути протягом 3 місяців.
- 4) Рекомендовано замикати пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо відстані між г/п та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) Три виконанні ТО ВБСТ витоків газу виявлені та усунені.

Виконано: замасковано та перевірено 16 пробкових кранів; перепаковано 5 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривалість тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимі норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С. О.

14.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)