

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складення)

№ 106

від «11» 05 2026 року

Відповідно до договору від «08» 05 2026 року № Б/н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська спілка ТОВ "ГРМЧ"
майстер Загородяк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Загородяк 29

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує нафарбування.
- 3) Відсутній акт перевірки безпечності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

стояк з квартирами: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33

стояк з квартирами: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТОВББГ витрати газу усунені.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки венткашанів - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових країв на кувьові - 1 рік.

Виконано: перевірено та знячено 25 проб-
кових країв; перекачано 8 різьбових
з'єднань. Виконано контролююче опресування
повітрям тиском 500 мм. в.ст. Надішли тиску
протягом 5 хв. не перевищили допустимую
норму та склали 12 мм. в.ст.

У зв'язку з корозією ділянки газопроводу
у фундаменті, що проходить через стіну фасаду
будівлі відкинутого стаяки з кв. № 1, 5, 9, 13, 17,
21, 25, 29, 33 та з кв. № 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36.

Надано експлуатаційні ВББГ згідно
пункту 3.3 розділу 3 МББГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403 443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко С.О. 11.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)