

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 190

від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 08 » 05 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигонка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 в. Богарова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлений.
- 2) Газорозвід потребує укріплення.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 4) Необхідно ущільнити футляр з/п.
- 5) Гребкові крашки з вичерпаним терміном експлуатації.
- 6) Футляри через стіну розміщено без висоту 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 7) Відстань від з/п до стіни будівлі не відповідає нормам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зварювати зовнішній ел. протягом 1 року.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо відстані між ел. та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) При виконанні ТД ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: значено та перевірено 5 кранів;
перепаковано 3 муртові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика надійня тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешканка С.О.

11.05.2020

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)