

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 652

від «09» 06 2026 року

Відповідно до договору від «08» 06 2026 року № БН/тиловий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мизанка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, в Буковинська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ газу витічки виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДБК.
- 3) Необхідно уцілювати фугляр з/п
- 4) Гідробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Фасадний газопровід проходить через заклади банкоматів.
- 6) Газопровід потребує гарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зібрабувати зовнішній з/п протягом 1 року.
- 3) Вивести фасадний з/п за межі балконів протягом 1 року.
- 4) Замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо дуттярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 10 кранів;
перелюковано 4 муфти з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тіждіння тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисацька С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.06.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язанця)