

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпатська
(місце складення)

№ 659

від «11» 06 2026 року

Відповідно до договору від «10» 06 2026 року № б/н типової,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська фірма ТОВ "Газо-
розподільні мережі "Галичина", майстер ВГО
Шемхін Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, вул. Возової-
на
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки БК
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (сходові балкони)
- не витримано розмір висоту фартухів (у теплицях)
- Витоки газу
- Крайи входу з вигоранням терміном придатності
- Потрібні зварювальні роботи в шварцні 47, та 16154

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41,
47, 53, 112, 118, 124, 130, 136, 142, 148,
154, 160

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Провести зварювальні роботи у квартирах 3 (три) годин
- Внести зовнішній газометр за межі експлуат. балконів - 1 рік
- Реконструювати замістити крани входу з вичерпаним терміном придатності - 1 рік
- Збільшити відступи від утеплювача - 1 рік

Виконано: Висоти газу ліквідовано

- Обсередувати та перевірити: 42 крани
- Термаховано: 20 контролок; 1-мудрова з'єднання

При перевірці ВБСТ на щорічних газівних оглядах не перевищувало допустимую норму. В крім стовків вварює: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 112, 118, 124, 130, 136, 142, 146, 148, 154, 160

Подальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шелерхіна О.В. 11.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)