

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 495

від « 12 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 11 » 05 2026 року № Б.5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 92, ВійськБуд.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Гасадний газопровід проходить через заklenі балкони
- 4) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витoki
газу
- 5) Корозія ділянки газопроводу, що проходить в
футлярі через фасад будівлі до квартири Б44

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 41, 45, 49, 53, 57,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тігерарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
- 3) Виконати винос фасадного газопроводу за межі зашкленних балконів впродовж 1 року.
Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на цільові, впродовж 1 року
- 4) Замінити ділянку газопроводу що проходить в ґрунті до квартири Б47-негайно.

Змащено 12 пробкових кранів вводу, перепаковано 4 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст. падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир Б47, 45, 49, 53, 57, падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу БЗ пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Торан В.С. 

12.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)