

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 484

від « 08 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 05 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57А в. Героїв Нац. Пам'яті
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). України

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Рослини на газопроводі.
- 5) Необхідно ущільнити фугляр 2/к.
- 6) Дробкові крани з вигораним терміном експлуатації.
- 7) Гасадний газопровід проходить через заклепки балкони.
- 8) Фугляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Добирати зовнішній з/р протягом 1 року.
- 3) Вивести фасадний з/р за межі балконів протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) Прибрати рослини з з/р протягом 1 року.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змашено та перевірено 20 кранів;
перераховано 12 шуртових з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимий норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Кисилка С О
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

08.05.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)