

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 622

від «03» 06 2026 року

Відповідно до договору від «02» 06 2026 року № БН(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька рілля
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Ризанка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за належності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 в Дружбі

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Рослини на газопроводі.
- 4) Необхідно уцілювати футляр з/п.
- 5) Порушено кріплення фасадного з/п.
- 6) Пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 7) Відстань від з/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 8) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 9) Фасадний газопровід проходить через заклеєні балкони.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Внести гасадний газопровід за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 4) Прибрати рослини з г/н протягом 1 року.
- 5) Замінити пробкові крани з витерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 7) Зауваження щодо відстані між г/н та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 8) Три виконанні ТО ВБСТ витоки газу виявлені та усунені.

Виконано: знайдено та перевірено 16 кранів;
перелаковано 7 мульт. з'єднань.

Виконали контрольну опресовку повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищили допустиму норму і склали 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигонка С.О. 03.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)