

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 570

від «25» 05 2026 року

Відповідно до договору від «22» 05 2026 року № ББ/типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
Газорозподільні мережі України, майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 243, Електрична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДБК
- 2) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки
газу
- 3) Наявність дротів на зовнішньому газопроводі
- 4) Зломаний хвостовик крану вводу ду 25

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 10; 11; 14; 15; 22; 23

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протезі 1 місяця
- 2) Демонтувати дроти з зовнішнього газопроводу впродовж 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року

- 3) Замінити кран вводу діу 25 на кульовий-негайно.
- Перевірено і обслужено в пробкових кранів вводу, перепаковано 2 муфтові з'єднання, витічки газу ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протезі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир Б 10, 14, 14, 15, 22, 23 падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу БЗ пункту 3.3 ЛБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. 

25.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)