

4/2

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 591

від « 27 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 26 » 05 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ „Газорозподільні мережі України“
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22, пр. Металургів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДБК.
- 3) Дроти на газопроводі.
- 4) Дробкові крани з вищепаним терміном експлуатації.
- 5) Необхідно ущільнити футляр 2/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 39, 42, 45, 48/49, 52, 55, 58.
кв. 1, 4, 7, 10.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 3) Прибрати дріти з 2/1_n протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо дуглярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: знайдено та перевірено 12 кранів;
перепаявано 7 муфт, з'єднань

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 п. 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С. О. *[підпис]* 27.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)