

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 664

від « 12 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 11 » 06 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мизанка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, в. Сергачіна.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Медведева

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Гирлові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Необхідно ущільнити дугазр 2/п.
- 6) Дроти на 2/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Ізофартувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з витертими терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо дутизрів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Прибрати дріти з Г/р протягом 1 року.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: замасковано та перевірено 5 кранів;
перепаковано 4 шуртових з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Стабільний тиск протягом 5 хв не перевищує допустимую норму і склав 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С. О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.06.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язанця)