

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя

№ 640

від «04» 06 2026 року

(місце оселення)

с. Михайлівка

Відповідно до договору від «03» 06 2026 року № БН (типовий),

працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія

ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Майстер ВТО Михайла Сергій Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 124, в. Слобожанська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). с. Михайлівка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує ремонту.
- 4) Грубкові краки з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Необхідно уцілювати футляр з/п.
- 6) Футляри через стіну проходять без виступу з см за поверхню стіни що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зварювати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо фугів усунути протягом 3 місяців.
- 5) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 7 кранів;
перелакровано 5 мур. з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Жиганка С.О. [підпис] 04.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)