

2

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя

№ 616

від «02» 06 2026 року

(місце складання)
м. Миколаївка

Відповідно до договору від «01» 06 2026 року № БН (типовий),

працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія

ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Майстер ВТО Мизалка Сергій Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, в. Свободницька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно уцілювати футляр з/п.
- 5) Пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 6) Гасадний з/п проходить через заклиєні балкони.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Вивести фасадний г/р за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Інфарбувати зовнішній г/р протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Зміняти пробкові крани з вкритим терміном експлуатації протягом 1 року.

При виконанні ТОВ ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 18 кранів;
перелаковано 6 муфр. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешкалка С. О. 02.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)