

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання) с. Лючерна

№ 623

від « 03 » 06 20 26 року

Відповідно до договору від « 02 » 06 20 26 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, в. Шкільна 2.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). с. Лючерна

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Дропи на газопроводі.
- 5) Рослини на газопроводі.
- 6) Необхідно уцілювати футляр 2/п.
- 7) Гребкові крапи з вичерпаним терміном експлуатації.
- 8) Незаділена ділянка транзитного 2/п проходить через житлові приміщення.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Ремонтувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Прибрати дріоти з 2/3 протягом 1 року.
- 4) Прибрати рослини з 2/3 протягом 1 року.
- 5) Замінити пробкові крани з встановленим терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.
- 8) Забезпечити демонтаж ділянки транзитного 2-х негасимо.

Виконано: змащено та перевірено 11 кранів;
перепаковано 5 муфт з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимий норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 03.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)