

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№ _____ (місце складання) Вільнянськ № 750 від 07 07 2026 року

Відповідно до договору від «06» 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займани посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, в. Черномістів.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Необхідно ущільнити футляр з/р.
- 4) Гноткові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Порушено кріплення фасадного з/р.
- 6) Відстань від з/р до стіни будівлі не відповідає вимогам.
- 7) Футляри через стіну розійшлися без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Обфрандувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з визначеним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 4) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) Зауваження щодо відстані між 2/п та стіною будівлі усунути протягом 1 року.

При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Викорано: змащено та перевірено 8 кранів;
перепаковано 4 муфти з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешкалка С.О. 

07.07.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис звмозначка)