

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 737

від « 03 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 02 » 07 2026 року № БМ/типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мизгака Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20, в. Європейська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Дробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Необхідно ущільнити фугляр з/п.
- 6) Фугляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: КВ: 2, 3, 6, 7, 10, 11,
14, 15, 18, 19, 113, 117, 121, 125, 129.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Профарбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо фугів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконамо: змашено та перевірено 24 крани;
перепаковано 14 мурт. з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Магала С. О. 03.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)