

# АКТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 138

від «03» 07 2026 року

Відповідно до договору від «02» 07 2026 року № 5/4 (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Запорізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер В.Ю. Шлебуєв Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 118Г, Космічна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування.
- 2) Відсутній акт перевірки ВК.
- 3) Газопровід проходить скрізь закриті дані.
- 4) Утеплювачем зашиті футляри і газопровід.
- 5) Краєві з вигоранням території експлуатації.
- 6) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 110, 111, 114, 115, 118, 119,  
122, 123, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Подарбувати газопровід - 1 рік
- 2) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- 3) Зробити обводи балконів - 1 рік
- 4) Розширити утеплювач на фрумах і біля газопроводу - 1 рік
- 5) Заміняти крани - 1 рік

Знайти 12 країв входу газу.  
Перепакували брізгових з'єднань.  
Перепакували 3 муфтових з'єднання.  
Замінили витоки газу.  
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 3 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.  
Окрім стояка квартир: 110, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143 падіння складо 50 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 3 пункту 3.3. ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 03.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)