

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 665

від « 15 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 12 » 06 2026 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України", майстер ВТО Тарас Володимир
Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12: Тортова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не поробований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Тадіння тиску по стояку квартир № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, під час проведення контрольного опресування перевищувало допустиме значення.
- 4) Тадіння тиску по стояку квартир № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 під час проведення контрольного опресування перевищувало допустиме значення.
- 5) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тодарбувати зовнішній газопровід на протязі троту

2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця

3) Надати доступ до квартир Б 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 для пуску газу негайно

4) Надати доступ до квартир Б 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 для пуску газу негайно

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж троту

Перевірено і обслужено 15 кранив вводу, перепаковано 9 муфтових з'єднань.

Витоки газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення.

Виконали пуск газу окрім стояків квартир Б 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 і стояка квартир Б 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу БЗ пункту 3.3 ВБСТ


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-9267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. 

15.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)