

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 742

від «06» 07 2016 року

Відповідно до договору від «03» 07 2016 року № 94 (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ЮВ "Газорозподільні  
мережі України" майстер ВТО  
Мельник Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, Центральний  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує сфарбування.
- 2) Обрізання крошки металу газопроводу.
- 3) Краї з висерпаними термостатом експлуатації.
- 4) Виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежиттєвого приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149,  
156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,  
282, 283, 286, 287, 290, 291, 294, 295, 298, 299, 302, 303, 306, 307, 310, 311.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежиттєвого приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подарувати газопровід - 1 рік  
Закрити кранштейни - 1 рік.  
Замінити крани - 1 рік

Змастили 25 кранів ввезу газу.  
Перенакрутили 18 різьбових з'єднань.  
Поставили заглушку д/у 25.  
Запломбували 2 крани д/у 25.  
Усушили витіки газу.  
Провели контрольне опресовування газопроводу.  
тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин  
надійшло тиску не перевищувало допустиме 20  
мм вод ст. Окрім стояка квартир: 121, 125, 129, 133, 137,  
141, 145, 149, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 282, 285, 286, 287, 290,  
291, 294, 295, 298, 299, 302, 303, 306, 307, 310, 311 - надійшло скляно  
50 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3  
пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельник С.М.

06.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис заповнювача)