

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце огляду)

№ 729

від «01» 07 2026 року

Відповідно до договору від «30» 06 2026 року № БН (типовий),
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ „Газорозподільні мережі України“
Майстер ВТУ Млигака Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 163, в. Єврівна.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлений.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Проти на газопроводі.
- 5) Проблемні крани з визначеним терміном експлуатації.
- 6) Необхідно ущільнити фугляр з/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 6, 10, 14, 18, 22, 26,
30, 34, 38, 42, 46.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно позначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Доборувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з витіканням терміном експлуатації вкредит 1 року.
- 4) Прибрати дріт з 2/3 протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: значено та перевірено 10 кранів;
перераховано 6 муфт з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривіння тиску протягом 5 хв не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С.О. 01.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)