

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 431

від «02» 07 2026 року

Відповідно до договору від «01» 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТБ Жигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займані посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 в Дросявці

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДЗК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно ущільнити футляр з/п.
- 5) Грійкові крами з вичерпаним терміном експлуатації.
- 6) Дроти на газопроводі.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 8) Відстань від з/п до стіни будівлі не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Кв: 10, 14

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
 - 2) Зоварбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
 - 3) Замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації вартістю 1 року.
 - 4) Замінити дросли з г/р протягом 1 року.
 - 5) Зауваження щодо дутлярів усунути протягом 3 місяців.
 - 6) Зауваження щодо відстані між г/р та стеною буд. усунути - 1 рік.
- При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 10 кранів;
перепаявано 5 муфт з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешкалка С. О. 02.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)