

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя, с. Сокоме № 222
(місце складення)

від «23» 06 2026 року

Відповідно до договору від «22» 06 2026 року № БН/типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Миганка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17, в. Миру.
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). с. Сокоме

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акт перевірки ДВК, котрий відсутній.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Необхідно ущільнити футляр 2/1.
- 4) Дробкові крани з визначеним терміном експлуатації.
- 5) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 6) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Згорбувати з'вичинний газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з визначеним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.
Виконамо: змащено та перевірено 9 кранів;
перепаявано 4 муфтові з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв не перевищує допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 23.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)