

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя, с. Соломе
(місце складення)

№ 712

від «23» 06 2026 року

Відповідно до договору від «22» 06 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, в. Миру.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). с. Соломе

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно ущільнити фугляр з/п.
- 5) Порушено кріплення фасадного с/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Ремонтувати зовнішній з/п протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо рутизрів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Закріпити крокштейни протягом 3 місяців.

При виконанні ТДВБСТ витoki газу виявлені та усунені.

Виконали: перевірили планове з'єднання аузд,
перевірили на витoki газу рутизри,
які проходять через фасад будівлі.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском
500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом
5 хв не перевищило допустиму норму і склало
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація згідно розділу п.3 ВБСТ;
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 23.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язовника)