

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнянськ
(місце складення)

№ 918

від «17» 08 2026 року

Відповідно до договору від «14» 08 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мизгака Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24А, в. Богачова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Необхідно укласти футляр 2/1.
- 4) Горючі крани з витратами терміном експлуатації.
- 5) Пасадний 2/1 проходить через заклеїні балкони.
- 6) Відстань від 2/1 до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см
за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
 - 2) Вичистити фасадний г/н за мети балконів протягом 1 року.
 - 3) Зауваження щодо дутлярів усунути протягом 3 місяців.
 - 4) Замінити пробкові крани з відтерганим терміном експлуатації протягом 1 року.
 - 5) Покрасувати зовнішній г/н протягом 1 року.
 - 6) Зауваження щодо відстані між г/н та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- При виконанні ТО ВБСТ витоків газу виявлені та усунені.

Виконамо: змащемо та перевіremo 35 кранів; перепаяємо 10 муфт з'єднань. Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривалість тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешканка С.О. 17.08.2020

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)