

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Відьнянськ
(місце складення)

№ 789

від «13» 07 2026 року

Відповідно до договору від «10» 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 в Будівельників.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Горючі крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Необхідно ущільнити футляр 2/п.
- 6) Порушено кріплення фасадного 2/п.
- 7) Відстань від 2/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 8) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 9) Фасадний газопровід проходить через застеклені балкони.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зварювати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з вистерпаним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 4) Вивести фасадний газопровід за межі балконів протягом 1 року.
- 5) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 6) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 7) Зауваження щодо відстані між 2/п та стіною будівлі усунути протягом 1 року.

При виконанні ТО ВБСТ витік газу виявлений та усунутий.

Виконамо: знаємо та перевірено 30 кранів;
перепакуюмо 7 мурт. з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 13.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)