

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Канцерівка
(місце складання)

№ 98

від « 19 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 18 » 08 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мизгала Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33 в. Енергетиків

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витрки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно ущільнити фугляр 2/п.
- 4) Відстань від 2/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 5) Фугляри через стіну розійдено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 3) Зауваження щодо відстані між г/н та етикеткою будівлі усунути протягом 1 року.

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.
Виконано: змащено та перевірено 6 кранів;
перепаковано 2 мурт. з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3, пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Менганка С.О. 19.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змешканця)