

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 153

від «22» 07 2026 року

Відповідно до договору від «21» 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мейсакка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 63 в. Добровольчих
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Батаєвців

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витічки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно ущільнити фугляр газопроводу.
- 4) Гиробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Фугляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 2, 5, 8, 11, 14, 3, 6,
9, 12, 15, 36, 39, 42, 45, 48, 37, 40, 43, 46, 49.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 3) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: замасковано та перевірено 11 кранів;
перепаковано 6 мурт. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайла С.О. 22.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язовника)