

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 245

від «20» 07 2026 року

Відповідно до договору від «17» 07 2026 року № БВ (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт _____

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, в Терективна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три виконавці ТО ВБСТ витяги газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Трубові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 4) Рослини на газопроводі.
- 5) Порушено кріплення фасадного г/п.
- 6) Необхідно ущільнити футляр г/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Лакфарбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з вигідним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 4) Прибрати рослини з газопроводу протягом 1 року.
- 5) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 6) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТД ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 7 кранів;
перепаковано мурт. з'єднань - 4

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3,
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мігалак С.О.

20.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис споживача)