

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Новотаврицьке
(місце складання)

№ 864

від «24» 07 2026 року

Відповідно до договору від «23» 07 2026 року № БН / типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Млибонка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 72, в Центральна
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витічки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно уцілювати футляр г/п.
- 4) Гуртожиткові крами з високим терміном експлуатації.
- 5) Газопровід потребує фарбування.
- 6) Гуртожиткові кріплення фасадного г/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: КВ: 11

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Тіобарбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 4) Закріпити крошштейми протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо дуттярів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 8 кранів;
перелакковано муфт. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і скисло 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3,
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайла С. О. 24.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)