

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Дружесобівка
(місце складання)

№ 881

від « 16 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 15 » 07 2026 року № БН/мундіві,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ Газорозподільні мережі України
Майстер ВТО Демганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, в. Діпніська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При проведенні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДБК
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно уцілювати гнутляр 2/п
- 5) Гребкові крапи з вичерпаним терміном експлуатації
- 6) порушено кріплення фасадного 2/п

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: НВ. 1, 4

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ФВК протягом 1 місяця.
- 2) Подарбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Замінити пробкові крани з визначеним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 4) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо думкарів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 11 кранів;
перепаявано 6 мурт. з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С. О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.07.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)