

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Кам'яне
(місце складення)

№ 118

від «15» 07 2026 року

Відповідно до договору від «14» 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, в. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Необхідно ущільнити футляр з/н
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 6) Порушено кріплення фасадного з/н.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Обслуговувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Залишити прожові крани з визначеним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 4) Закріпити кранштейни протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.
Виконано: змащено та перевірено 16 кранів,
перепаковано 6 мурт. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском
500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом
5 хв. не перевищило допустимую норму і склало
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешкалка С.О.

15.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язовника)