

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Матвіївка
(місце складення)

№ 201

від «14» 07 2026 року

Відповідно до договору від «13» 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, звання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, пр. Травіка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ЯВК.
- 3) Необхідно ущільнити фугляр 2/п
- 4) Пробкові крани з вигораним терміном експлуатації.
- 5) Рослини на газопроводі.
- 6) Фасадний газопровід проходить через заклеєні балкони.
- 7) Відстань від 2/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 8) Фугляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Замінити пробкові крани з вигірраним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 3) Прибрати рослини з газопровода протягом 1 року.
- 4) Вивести фасадний г/п за межі балконів протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) Зауваження щодо відстані між г/п та стіною будівлі усунути протягом 1 року.

При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.
Виконано: замасковано та перевірено 8 кранів;
перепаковано мурт. з'єднань - 3 шт.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Стадія тиску протягом 5 хв. не перевищила допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3, пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мизалка С.О. 14.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)