

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Матвіївка
(місце складення)

№ 103

від «14» 07 2026 року

Відповідно до договору від «13» 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 355 А, в. Центральна
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Необхідно ущільнити футляр $\frac{1}{n}$.
- 4) Дроти на газопроводі.
- 5) Порушено кріплення фасадного $\frac{2}{n}$.
- 6) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 7) Футляри через стіну проходять без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Покрасувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 3) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 4) Прибрати дріт з 2/3 протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо димарів усунути протягом 3 місяців.

Піри виконанні ТО ВБСТ витік газу виявлений та усунутий.
Виконано: змашено та перевірено 9 країв;
перепаковано 4 муфт з'єднання.

Виконано контрольне окресування повітряним тиском
500 мм водного стовпчика. Тривіння тиску протягом
5 хв. не перевищує допустимую норму і склало
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисака С.О. 14.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)