

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 99

від «24» 08 2026 року

Відповідно до договору від «21» 08 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія

ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Майстер ВТО Жиганка Сергій Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, в.л. Григоренка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відстань від 21м до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 3) Гуртожитки через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зауваження щодо відстані між 2/х та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 3) Зауваження щодо фуглярів усунути протягом 3 місяців.

При виконанні ТД ВБСТ витоки газу виявлені та усунені.
Виконано: змащено та перевірено кранів;
перепаковано муфти з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійняти тиск протягом 5 хв. не перевищило допустимий норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3,
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигонка С.О. 24.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)