

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 972

від « 26 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 25 » 08 2026 року № БП (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька дриміа
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Ясиганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 з Закарпатського
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Регіону

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно уцілювати футляр 2/п.
- 4) порушено кріплення фасадного 2/п.
- 5) Дроти на 2/п.
- 6) Газопровід потребує фарбування.
- 7) Пробкові крани з вигоранням терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зауваження щодо фітінгів усунути протягом 3 місяців.
- 3) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 4) Замінити пробкові крани з витертим терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Прибрати дріт з $2\frac{1}{2}$ впродовж 1 року.
- 6) Пофарбувати зовнішній $2\frac{1}{2}$ протягом 1 року.

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.
Виконано: знайдено та перевірено 13 кранів;
перепаковано 10 шuft. з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму; скисло 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3;
пункту 3.3 ГРБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисацька С.О. 26.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру чешіанців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис співробітника)