

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 998

від « 18 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 09 2026 року № ББ (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Гребенюк Сергій Тавлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, Миру.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Наявність дротів на зовнішньому газопроводі
- 4) Під час проведення ТО ВБСТ були виявлені витіки газу
- 5) Під час проведення контролюючого
опресування стояка квартир Б 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
перевищувало допустиме значення газ не пушено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: КБ Б 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід впродовж 1 року
- 2) Надати акт перевірки ДВК впродовж 1 місяця
- 3) Демонтувати дроти з зовнішнього газопроводу впродовж 1 місяця.
- 4) Для пуску газу стосом квартир № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, необхідно надати доступ до квартир № 58, 59, 61, 63, негайно.

Перевірено і обслужено 4 пробкові крани вводу, перелаковано 1 муфтове з'єднання. Витоки газу ліквідовані.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям, тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3.3 п. 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Гребенюк С.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.09.26
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)